

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ
RECTORÍA

No. OFICIO: UTXJ-R-DAF/1316/19

ASUNTO: COMPROBACIÓN FINANCIERA PIEE.

MTRO. SERGIO IVÁN BARCELATA CAVAZOS
DIRECTOR DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
P R E S E N T E

ACUSE

Me permito por este medio enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le informo que con esta fecha se hace la entrega de la Comprobación Financiera correspondiente al Tercer Trimestre 2019 del Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) 2018.

Sin otro particular quedo de usted para cualquier duda o aclaración.



RESPETUOSAMENTE

"Tecnología y Calidad, Base del Desarrollo"

Xicotepec de Juárez, Puebla; a 15 de octubre de 2019

COORDINACIÓN GRAL
DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
XICOTEPEC DE JUAREZ
RECTORÍA


M.B.A. GERARDO VARGAS ORTIZ
RECTOR



M.A. 'AJME/l'ecv
C.c.p. Archivo

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

PIEE 2018

REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA y/o FIDEICOMISO

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Xicotepc de Juárez

Informe acumulado:

1ro.	2do.	3ro.	4to.	Final
		X		

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Número de cuenta: 0112286939

Clave del Convenio : 1757 / 18

Fecha de entrega: 15/10/2019

MES	SALDO INICIAL (a)	RENDIMIENTO BRUTO (b)	COMISIONES (c)	RENDIMIENTO NETO (d) = b-c	PAGO A PROVEEDORES (e)	REINTEGROS (f)	EJERCIDO NETO (g) = e-f	SALDO FINAL (h) = a+d-g
ASIGNACION	157,722.00							
Enero	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Marzo	157,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,723.00
Abril	157,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,723.00
Mayo	157,723.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	117,723.00
Junio	117,723.00	0.00	0.00	0.00	9,316.00	0.00	9,316.00	108,407.00
Julio	108,407.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	108,407.00
Agosto	108,407.00	0.93	0.00	0.93	104,562.00	0.00	104,562.00	3,845.93
Septiembre	3,845.93	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	3,846.34
TOTAL		1.34	0.00	1.34	155,734.00	1,856.00	153,878.00	

Observaciones: En este formato tambien consta un reintegro por la cantidad de \$1,856.00; a causa de un error involuntario se tomó de ésta cuenta para un pago a terceros, pero en cuanto se percataron del error inmediatamente lo reintegraron, para efecto de aclarar éste movimiento se levanto un Acta de Hechos de fecha 17 de julio de 2019 en donde se hace de conocimiento de las autoridades de la Universidad para los efectos a que haya lugar.

(1) REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

C.P. ALBA JOSEFINA MALDONADO ESCAMILLA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS
 CON LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ZOILA R. G. SALAZAR SOLÍS
 ORGANOL INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN



M.B.A. GERARDO VARGAS ORTIZ
 RECTOR

Subsecretaría de Educación Superior

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

Clave del Convenio : 1757/18

Informe acumulado

1ro.	2do.	3ro.	4to.
		X	

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Número de cuenta: 0112286939

Fecha de entrega: 15/10/2019

Nombre del Proyecto	HERRAMIENTAS EDUCATIVAS Y DE ACCESIBILIDAD PARA ERRADICAR BARRERAS IDEOLÓGICAS Y FÍSICAS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA UTXJ EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
---------------------	---

Asignado al Proyecto	\$157,722.00
----------------------	--------------

Acción y Rubro

Acción	Concepto	Cantidad	Total	Proveedor	RFC	Número de Factura	Fecha de Factura	Descripción del Bien o Servicio	Importe	Comprobado Acumulado	Por Comprobar
OBJETIVO 1: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN, BASADOS EN LA NORMA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE, POR MEDIO DE LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS ADECUADAS QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE VISIBILIDAD DEL USUARIO.									\$49,315.00	\$49,315.00	\$0.00
META: EQUIPAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CON LUMINARIAS DE TIPO ESPECÍFICO, QUE PERMITAN LA ADECUADA VISIBILIDAD DE LAS Y LOS ESTUDIANTES, AL MOMENTO DE RECIBIR SU FORMACIÓN ACADÉMICA.									\$49,315.00	\$49,315.00	\$0.00
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS PARA EQUIPAR LAS ÁULAS DE LOS EDIFICIOS DE DOCENCIA, EDIFICIOS PESADOS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS.	LÁMPARA T8 DE 32W, 120 CM.	105	\$8,925.00	LUIS ERNESTO MÁRQUEZ OLOARTE	MAOL881004J98	564	14-06-19	105 PZAS. LÁMPARA T8 DE 32W, 120 CM.	\$8,925.00	\$8,925.00	\$0.00
	REFLECTOR LED 50W	16	\$40,000.00	FRANCISCO ALCALA NÁJERA	AANF740114P80	AS 135	16-05-19	16 PZAS. REFLECTOR LED 50 W	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
	LÁMPARA LED T8 18W, 60 CM	6	\$390.00	LUIS ERNESTO MÁRQUEZ OLOARTE	MAOL881004J98	565	14-06-19	6 PZAS. LÁMPARA LED T8 18W, 60 CM	\$390.00	\$390.00	\$0.00
OBJETIVO 2: COLOCAR LA SEÑALÉTICA INFORMATIVA CON CARACTERÍSTICAS INCLUYENTES: LA CUAL CONTARÁ CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA DE CADA AREA DE LA UTXJ, ESCRITA EN DIFERENTES IDIOMAS (NÁHUATL Y TONACAO)									\$3,845.00	\$0.00	\$3,845.00
META: DOTAR DE SEÑALÉTICA EN DIFERENTES IDIOMAS (NÁHUATL Y TONACAO) A TODOS LOS ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA UTXJ.									\$3,845.00	\$0.00	\$3,845.00
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICAS CON CARACTERÍSTICAS INCLUYENTES, PARA EQUIPAR A LOS EDIFICIOS DE DOCENCIA, EDIFICIOS PESADOS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS.	IDENTIFICADORES DE SALONES, OFICINAS, LABORATORIOS, EDIFICIOS, CLÍNICA Y SANITARIOS.	45	\$3,845.00						\$3,845.00	\$0.00	\$3,845.00
OBJETIVO 3: MEJORAR LAS RAMPAS, PASAMANOS, BARANDALES Y ANDADORES DE ACCESO A LOS DIFERENTES ESPACIOS UNIVERSITARIOS.									\$104,562.00	\$104,562.00	\$0.00
META: HABILITAR LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.									\$104,562.00	\$104,562.00	\$0.00
TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS: 1873.26 METROS CUADRADOS - DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE: 37.93 METROS CÚBICOS -ACARREO DE	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.	34.20 m2	\$513.00	CARLOS ALEJANDRO GOMEZ TELLO FOSADO	GOF620521BT1	CEE6DB02-752E-41A689-8AA235A1172A	12-08-19	32.2 MTK DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.	\$513.00	\$513.00	\$0.00

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

Clave del Convenio : 1757/18

Informe acumulado	1ro.	2do.	3ro.	4to.
			X	

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Número de cuenta: 0112286939

Fecha de entrega: 15/10/2019

Nombre del Proyecto	HERRAMIENTAS EDUCATIVAS Y DE ACCESIBILIDAD PARA ERRADICAR BARRERAS IDEOLÓGICAS Y FÍSICAS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA UTXJ EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
---------------------	---

Asignado al Proyecto	\$157,722.00
----------------------	--------------

Acción y Rubro

Acción	Concepto	Cantidad	Total	Proveedor	RFC	Número de Factura	Fecha de Factura	Descripción del Bien o Servicio	Importe	Comprobado Acumulado	Por Comprobar
SOBRANTE: 63.72 MÉTROS CÚBICOS. -RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO TIERRA LIMPIA: 25.79 METROS CÚBICOS. -CONCRETO HECHO EN OBRA: 20.72 METROS CÚBICOS. - FIRME DE CONCRETO SIMPLE: 379.26 METROS CUADRADOS. - CADENA FALSA: 1985.68 METROS LINEALES. - MARTELINADO: 1699.26 METROS CUADRADOS. - COLOCACIÓN DE BARRAS DE APOYO, ACCESORIOS Y GANCHOS PARA MULETAS EN MIGITORIOS Y ESCUSADO. - COLOCACIÓN DE PASAMANOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. -SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA: 3359.26 METROS CUADRADOS. APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIÓN: 1978.80 METROS LINEALES. - LIMPIEZA FINAL: 1873.26 METROS CUADRADOS.	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN, ETC., EN CARRETILLA DE 3.5 FT3, A LA PRIMERA ESTACIÓN 20.00m. INCLUYE CARGA DEL MATERIAL.	14.18 m2	\$4,930.78	CARLOS ALEJANDRO GOMEZ TELLO FOSADO	GOFC620521BT1	CEE6DB02-752E-41A689-8AA235A1172A	12-08-19	14.18 MTK DE ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN, ETC., EN CARRETILLA DE 3.5 FT3, A LA PRIMERA ESTACIÓN 20.00m. INCLUYE CARGA DEL MATERIAL.	\$4,930.78	\$4,930.78	\$0.00
	CADENA FALSA DE CONCRETO DE .225x.10 cm HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F°C=150 Kg/cm2 REVENIMIENTO DE 10 cm AGREGADO MÁXIMO 3/4 EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	42m2	\$13,254.70	CARLOS ALEJANDRO GOMEZ TELLO FOSADO	GOFC620521BT1	CEE6DB02-752E-41A689-8AA235A1172A	12-08-19	42.0 MTK CADENA FALSA DE CONCRETO DE .225x.10 cm HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F°C=150 Kg/cm2 REVENIMIENTO DE 10 cm AGREGADO MÁXIMO 3/4 EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	\$13,254.70	\$13,254.70	\$0.00
	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN PISOS FIRMES Y BANQUETAS.	1,785m3	\$771.00	CARLOS ALEJANDRO GOMEZ TELLO FOSADO	GOFC620521BT1	CEE6DB02-752E-41A689-8AA235A1172A	12-08-19	1.785 MTQ DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN PISOS FIRMES Y BANQUETAS.	\$771.00	\$771.00	\$0.00

RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

Clave del Convenio : 1757/18

Informe acumulado	1ro.	2do.	3ro.	4to.
			X	

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Número de cuenta: 0112286939

Fecha de entrega: 15/10/2019

Nombre del Proyecto	HERRAMIENTAS EDUCATIVAS Y DE ACCESIBILIDAD PARA ERRADICAR BARRERAS IDEOLÓGICAS Y FÍSICAS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA UTXJ EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
---------------------	---

Asignado al Proyecto \$157,722.00

Acción y Rubro

Acción	Concepto	Cantidad	Total	Proveedor	RFC	Número de Factura	Fecha de Factura	Descripción del Bien o Servicio	Importe	Comprobado Acumulado	Por Comprobar
	FIRME DE CONCRETO SIMPLE FC=150kg/cm2., DE 10 CM DE ESPESOR PARA INTERIORES Y RAMPAS DE ACCESO, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VOBRADO Y CURADO.	34.20m2	\$15,048.00	CARLOS ALEJANDRO GOMEZ TELLO FOSADO	GOF620521BT1	CEE6DB02-752E-41A689-8AA235A1172A	12-08-19	34.2 MTK DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE FC=150kg/cm2., DE 10 CM DE ESPESOR PARA INTERIORES Y RAMPAS DE ACCESO, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VOBRADO Y CURADO.	\$15,048.00	\$15,048.00	\$0.00
	S. Y C. DE ACCESORIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LÍNEA COMERCIAL INCLUYE: BARRA DE APOYO PARA MIGITORIO, REGADERA, WC, GANCHO PARA ROPA, JABÓN CON AGARRADERA, PUERTA PLEGADIZA, ESPECIFICACIONES CACEE.	6	\$35,000.00	CARLOS ALEJANDRO GOMEZ TELLO FOSADO	GOF620521BT1	63446130-27F4-417F-9810-D36A55C775E4	12-08-19	6 S. Y C. DE ACCESORIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LÍNEA COMERCIAL INCLUYE: BARRA DE APOYO PARA MIGITORIO, REGADERA, WC, GANCHO PARA ROPA, JABÓN CON AGARRADERA, PUERTA PLEGADIZA, ESPECIFICACIONES CACEE.	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
	S. Y C. DE TUBO GALVANIZADO PARA PASAMANOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SOLADO, ANCLADO Y FIJADO, PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA.	42 m2	\$24,544.52	CARLOS ALEJANDRO GOMEZ TELLO FOSADO	GOF620521BT1	D19AA858-038B-44CE-ABA6-D27FD80E6383	12-08-19	42 MTK S. Y C. DE TUBO GALVANIZADO PARA PASAMANOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SOLADO, ANCLADO Y FIJADO, PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA.	\$24,544.52	\$24,544.52	\$0.00

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

Clave del Convenio: 1757/18

Informe acumulado

1ro.	2do.	3ro.	4to.
		X	

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Número de cuenta: 0112286939

Fecha de entrega: 15/10/2019

Nombre del Proyecto

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS Y DE ACCESIBILIDAD PARA ERRADICAR BARRERAS IDEOLÓGICAS Y FÍSICAS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA UTXJ EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

Asignado al Proyecto

\$157,722.00

Acción y Rubro

Acción	Concepto	Cantidad	Total	Proveedor	RFC	Número de Factura	Fecha de Factura	Descripción del Bien o Servicio	Importe	Comprobado Acumulado	Por Comprobar
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE DE PRIMERA CALIDAD (CONTRA INTEMPERIE) EN COLOR BLANCO DE BANCAS METÁLICAS EN JARDINES Y ANDADORES, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	42 m2	\$10,500.00	CARLOS ALEJANDRO GOMEZ TELLO FOSADO	GOF620521BT1	D19AA858-038B-44CE-ABA6-D27FD80E6383	12-08-19	42 MTK SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE DE PRIMERA CALIDAD (CONTRA INTEMPERIE) EN COLOR BLANCO DE BANCAS METÁLICAS EN JARDINES Y ANDADORES, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

TOTAL	COMPROBADO	\$153,877.00	98%
	POR COMPROBAR	\$3,845.00	2%

C.P. ALBA JOSEFINA MALDONADO ESCAMILLA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS

LIC. ZOILA R. G. SALAZAR SOLIS
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

M.B.A. GERARDO VARGAS ORTIZ
 RECTOR



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PIEE 2018

COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Nombre de la Institución:
Informe acumulado

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez			
1ro.	2do.	3ro.	4to.
		X	

Clave del Convenio : 1757/18

Fecha de Entrega: 15/10/2019

ACCIÓN	CONCEPTO	RECURSO ASIGNADO (a)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (b)	RECURSO MODIFICADO c = a+b	2019								COMPROBADO	%	POR COMPROBAR	%
					TRIMESTRE											
					1RO.		2DO.		3RO.		4TO.					
					C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%				
NOMBRE DEL PROYECTO: HERRAMIENTAS EDUCATIVAS Y DE ACCESIBILIDAD PARA ERRADICAR BARRERAS IDEOLÓGICAS Y FÍSICAS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA UTXX EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.																
OBJETIVO 1: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN, BASADOS EN LA NORMA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE, POR MEDIO DE LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS ADECUADAS QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE VISIBILIDAD DEL USUARIO.																
		\$49,315.00	\$0.00	\$49,315.00		\$49,315.00	100%					\$49,315.00	100%	\$0.00	0%	
META: EQUIPAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CON LUMINARIAS DE TIPO ESPECÍFICO, QUE PERMITAN LA ADECUADA VISIBILIDAD DE LAS Y LOS ESTUDIANTES, AL MOMENTO DE RECIBIR SU FORMACIÓN ACADÉMICA.																
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS PARA EQUIPAR LAS ÁULAS DE LOS EDIFICIOS DE DOCENCIA, EDIFICIOS PESADOS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS.	LÁMPARA T8 DE 32 W, 120 CM.	\$8,925.00	\$0.00	\$8,925.00		\$8,925.00	100%					\$8,925.00	100%	\$0.00	0%	
	REFLECTOR LED 50 W	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00		\$40,000.00	100%					\$40,000.00	100%	\$0.00	0%	
	LÁMPARA LEDT8 18 W, 60 CM	\$390.00	\$0.00	\$390.00		\$390.00	100%					\$390.00	100%	\$0.00	0%	
OBJETIVO 2: COLOCAR LA SEÑALÉTICA INFORMATIVA CON CARACTERÍSTICAS INCLUYENTES: LA CUAL CONTARÁ CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA DE CADA ÁREA DE LA UTXX, ESCRITA EN DIFERENTES IDIOMAS (NÁHUATL Y TONACAO).																
		\$3,845.00	\$0.00	\$3,845.00								\$0.00	0%	\$3,845.00	100%	
META: DOTAR DE SEÑALÉTICA EN DIFERENTES IDIOMAS (NÁHUATL Y TONACAO) A TODOS LOS ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA UTXX.																
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICAS CON CARACTERÍSTICAS INCLUYENTES, PARA EQUIPAR A LOS EDIFICIOS DE DOCENCIA, EDIFICIOS PESADOS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS.	IDENTIFICADORES DE SALONES, OFICINAS, LABORATORIOS, EDIFICIOS, CLÍNICA Y SANITARIOS.	\$3,845.00	\$0.00	\$3,845.00								\$0.00	0%	\$3,845.00	100%	



COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Nombre de la Institución:
Informe acumulado

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez			
1ro.	2do.	3ro.	4to.
		X	

Clave del Convenio : 1757/18

Fecha de Entrega: 15/10/2019

ACCIÓN	CONCEPTO	RECURSO ASIGNADO (a)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (b)	RECURSO MODIFICADO c = a+b	2019								COMPROBADO	%	POR COMPROBAR	%
					TRIMESTRE											
					1RO.		2DO.		3RO.		4TO.					
					C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%				
OBJETIVO 3: MEJORAR LAS RAMPAS, PASAMANOS, BARANDALES Y ANDADORES DE ACCESO A LOS DIFERENTES ESPACIOS UNIVERSITARIOS.		\$104,562.00	\$0.00	\$104,562.00			0%	\$104,562.00	100%			\$104,562.00	0%	\$0.00	0%	
META: HABILITAR LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.		\$104,562.00	\$0.00	\$104,562.00			0%	\$104,562.00	100%			\$104,562.00	0%	\$0.00	0%	
TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS: 1873.26 METROS CUADRADOS -DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE: 37.93 METROS CÚBICOS -ACARREO DE SOBRANTE: 63.72 MÉTROS CÚBICOS. -RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO TIERRA LIMPIA: 25.79 METROS CÚBICOS. - CONCRETO HECHO EN OBRA: 20.72 METREOS CÚBICOS. -FIRME DE CONCRETO SIMPLE: 379.26 METROS CUADRADOS. -CADENA FALSA: 1985.68 METROS LINEALES. -MARTELINADO: 1699.26 METROS CUADRADOS. -COLOCACIÓN DE BARRAS DE APOYO, ACCESORIOSY GANCHOS PARA MULETAS EN MIGITORIOS Y ESCUSADO. - COCLOCACIÓN DE PASAMANOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. -SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA: 3359.26	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.	\$513.00	\$0.00	\$513.00			0%	\$513.00	100%			\$513.00	100%	\$0.00	0%	
	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN, ETC., EN CARRETILLA DE 3.5 FT3, A LA PRIMERA ESTACIÓN 20.00M. INCLUYE CARGA DEL MATERIAL.	\$4,930.78	\$0.00	\$4,930.78				\$4,930.78	100%			\$4,930.78	100%	\$0.00	0%	

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

PIEE 2018

COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Nombre de la Institución:

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

Clave del Convenio:

1757/18

Informe acumulado

1ro.	2do.	3ro.	4to.
		X	

Fecha de Entrega:

15/10/2019

ACCIÓN	CONCEPTO	RECURSO ASIGNADO (a)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (b)	RECURSO MODIFICADO c = a+b	2019								COMPROBADO	%	POR COMPROBAR	%
					TRIMESTRE											
					1RO.		2DO.		3RO.		4TO.					
					C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%				
METROS CUADRADOS. - APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIÓN: 1978.80 METROS LINEALES. - LIMPIEZA FINAL: 1873.26 METROS CUADRADOS.	CADENA FALSA DE CONCRETO DE .225x.10 CM HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F' C=150 Kg/cm2 REVENIMIENTO DE 10CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	\$13,254.70	\$0.00	\$13,254.70					\$13,254.70	100%			\$13,254.70	100%	\$0.00	0%
	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN PISOS FIRMES Y BANQUETAS.	\$771.00	\$0.00	\$771.00					\$771.00	100%			\$771.00	100%	\$0.00	0%
	FIRME DE CONCRETO SIMPLE FC=150kg/cm2., DE 10 CM DE ESPESOR PARA INTERIORES Y RAMPAS DE ACCESO, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO,VOBRADO Y CURADO.	\$15,048.00	\$0.00	\$15,048.00					\$15,048.00	100%			\$15,048.00	100%	\$0.00	0%



COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Nombre de la Institución:
Informe acumulado

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez			
1ro.	2do.	3ro.	4to.
		X	

Clave del Convenio: 1757/18

Fecha de Entrega: 15/10/2019

ACCIÓN	CONCEPTO	RECURSO ASIGNADO (a)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (b)	RECURSO MODIFICADO c = a+b	2019								COMPROBADO	%	POR COMPROBAR	%
					TRIMESTRE											
					1RO.		2DO.		3RO.		4TO.					
					C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%				
	S. Y C. DE ACCESORIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LÍNEA COMERCIAL INCLUYE: BARRA DE APOYO PARA MIGITORIO, REGADERA, WC, GANCHO PARA ROPA, JABÓN CON AGARRADERA, PUERTA PLEGADIZA, ESPECIFICACIONES CACEE.	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00					\$35,000.00	100%			\$35,000.00	100%	\$0.00	0%
	S. Y C. DE TUBO GALVANIZADO PARA PASAMANOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SOLADO, ANCLADO Y FIJADO, PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA.	\$24,544.52	\$0.00	\$24,544.52					\$24,544.52	100%			\$24,544.52	100%	\$0.00	0%



COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Nombre de la Institución:
Informe acumulado

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

Clave del Convenio: 1757/18

1ro.	2do.	3ro.	4to.
		X	

Fecha de Entrega: 15/10/2019

ACCIÓN	CONCEPTO	RECURSO ASIGNADO (a)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (b)	RECURSO MODIFICADO c = a+b	2019											
					TRIMESTRE								COMPROBADO			
					1RO.		2DO.		3RO.		4TO.					
					C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	COMPROBADO	%	POR COMPROBAR	%
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE DE PRIMERA CALIDAD (CONTRA INTEMPERIE) EN COLOR BLANCO DE BANCAS METÁLICAS EN JARDINES Y ANDADORES, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00					\$10,500.00	100%			\$10,500.00	100%	\$0.00	0%
TOTAL:		\$157,722.00	\$0.00	\$157,722.00	\$0.00	0%	\$49,315.00	31%	\$104,562.00	66%	\$0.00	0%	\$153,877.00	98%	\$3,845.00	2%
GRAN TOTAL:		\$157,722.00	\$0.00	\$157,722.00	\$0.00	0%	\$49,315.00	31%	\$104,562.00	66%	\$0.00	0%	\$153,877.00	98%	\$3,845.00	2%

C.P. ALBA JOSEFINA MALDONADO ESCAMILLA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS
CON LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ZOILA P. G. SALAZAR SOLIS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

M.B.A. GERARDO VARGAS ORTIZ
RECTOR

15 OCT. 2019

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO